

# Appel de mise en service (MES) Appareils & Produits

<b>Interlocuteur MES / Installateur</b>	E-mail		Je n'ai pas d'adresse e-mail <input type="checkbox"/>
	Entreprise		
	Contact	N°-Tél.	

<b>Indications sur l'objet</b>	<b>Type de MES</b>	<input type="checkbox"/> MES provisoire (chantier)	<input type="checkbox"/> MES définitive (Instruction comprise)	
	<b>Objet</b>	<input type="checkbox"/> Nouvelle construction	<input type="checkbox"/> Assainissement	
		Nom	N°-Tél.	
		Rue / N°		
		NPA / Lieu		
	<b>MES pour l'appareil</b>	<input type="checkbox"/> Pompe à chaleur	<input type="checkbox"/> Install. d'adoucissement	<input type="checkbox"/> Solaire <input type="checkbox"/> autres
		Produit		
		N° d'ordre		N° de série
		Remarques / Indications importantes		
		Prg. dessiccation chape SIA 251:2018 (uniquement par chauffant électrique) <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui		
Système module pompe à chaleur (MES selon les directive-cadre GSP) <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui				
Formulaire de confirmation contre le bruit «Cercle Bruit»: activer mode silence? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui				

<b>Conditions pour une MES réussie</b>	<b>Circuit Chauffage &amp; Solaire</b>	Disponibilité opérationnelle de l'installation assurée selon SICC BT102-01 testée, remplie et purgée avec succès.	<input type="checkbox"/> Oui
	<b>Source de chaleur PAC air/eau</b>	Canaux d'air montés et grille de protection ventilateur en place.	<input type="checkbox"/> Oui
	<b>Source de chaleur PAC Sol/eau et PAC eau /eau</b>	Disponibilité opérationnelle de l'installation sonde géothermique / systèmes de circuit intermédiaire assurée, testée, remplie et purgée avec succès, Type de sonde à eau glycolée est déclaré sur l'installation (avec étiquette).	<input type="checkbox"/> Oui
	<b>Eau chaude sanitaire</b>	Disponibilité opérationnelle conformément à SIA 385/1 assurée.	<input type="checkbox"/> Oui
	<b>Installation électrique</b>	<input type="checkbox"/> Installation définitive	<input type="checkbox"/> Installation provisoire = restriction de la garantie
Premier test effectué avec succès conformément à OIBT art. 24. Installation est validée pour la mise en service par un électricien.		<input type="checkbox"/> Oui	

Je confirme que les informations ci-dessus seront réalisées d'ici la mise en service.

Date \_\_\_\_\_ Nom \_\_\_\_\_

<b>Rendez-vous</b>		Date	Heure d'arrivée technicien	<b>OK d'ait</b>
	Date souhaitée			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
	Date remplacement			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
	<b>Date définitive</b>			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
<b>Remarques / Indications importantes</b>				



- Les demandes de rendez-vous sont à soumettre **au moins 5 jours ouvrables** (pour une installation spécial 10 jours) avant la date de la MES souhaitée.
- La date définitive y compris le temps de référence pour l'intervention vous sera notifiée par écrit.
- Le formulaire dûment / correctement rempli empêche les dépenses supplémentaires inutiles et garantit une MES réussie.
- Les défauts sur place qui génèrent un retard et / ou des frais supplémentaires pour la MES seront facturés à l'appellant de la MES.

--- à envoyer à [verkaufid-fr@ait-schweiz.ch](mailto:verkaufid-fr@ait-schweiz.ch) ---

V03\_fr